

Mittwoch, 16. April 2025

Baufortschritt an der Heppinger Brücke

Dreitägige Vollsperrung notwendig – Fertigstellung bis Herbst 2025 geplant

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der Neubau der Heppinger Brücke geht zügig und termingerecht voran. Die Widerlager mit Pfahlgründung wurden inzwischen hergestellt und für den Einbau des Stahlüberbaus vorbereitet. Die Fertigung der Stahlbauelemente des Überbaus erfolgt im Werk bis Ende April in fünf Einzelementen. Mit der Hinterfüllung der Widerlager und dem Aufbau der provisorischen Traggerüste starten zeitnah die vorbereitenden Arbeiten zur Montage.

Anlieferung, Montage und Verschweißung der Stahlbauelemente dauern insgesamt rund drei Wochen. Diese Arbeiten sollen im Laufe des Monats Mai erfolgen. Die Montage der Elemente auf Heppinger Seite erfordert eine temporäre Vollsperrung der Straße zwischen Montag, 5., und Mittwoch, 7. Mai. Die Sperrung erlaubt keine Durchfahrt von Heppingen und nach Heppingen; lediglich Fußgängerinnen und Fußgänger können die Vollsperrung über die angrenzenden Wirtschaftswege umgehen. Dies ist mit Wartezeit verbunden; während des Abladevorgangs ist ein Durchgang untersagt. Der durchgehende Ahr-Radweg über die Behelfsbrücke bleibt von der Vollsperrung unberührt.

Im weiteren Bauablauf folgen die Betonage des Überbaus (Dauer: rund 14 Wochen), Abdichtungen sowie die Montage des Geländers, was rund drei Wochen in Anspruch nehmen wird. Die Brücke inklusive Straßenanbindung werden im Herbst 2025 fertiggestellt. Die Behelfsbrücke kann anschließend zurückgebaut werden.

Ansprechpartner für die Presse:

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit –
karl.walkenbach@bad-neuenahr-ahrweiler.de
franziska.duengen@bad-neuenahr-ahrweiler.de
Tel.: 02641 - 87-260 oder 155

